

# INFORMASI PEKERJAAN PERENCANAAN

## TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Penyedia : **CV. WIBAWA KARYA UTAMA**  
Nomor Kontrak : W16-U9/34/PPK.BM/PL.01/7/2023  
Tanggal Kontrak : 7 Juli 2023  
Macam Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan  
Lanjutan Sarana Lingkungan Gedung Kantor  
Pengadilan Negeri Kuala Kurun  
Nilai Kontrak : Rp 5.872.737.549,55 (lima milyar delapan ratus  
tujuh puluh dua tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima  
ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen)  
Waktu Penyelesaian : Selama 150 (seratus lima puluh) hari Kalender dengan  
Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh)

| Minggu Ke - 12   |             |            |
|--|-------------|------------|
| Periode Tanggal 22 September sampai dengan 28 September 2023 |             |            |
| Bobot  | Minggu Lalu | Minggu Ini |
| Bobot Rencana  | 39,55%      | 46,39%     |
| Bobot Realisasi  | 40,35%      | 47,26%     |
| Deviasi Progres  | 0,80%       | 0,86%      |